

## **Investoinnit**

### Demokratiapalvelut

Hanke	Kustannusarvio	Käytetty	Alkup. TA 2023	TA muutokset 2023	Muutettu TA 2023	Toteuma 1-6 2023	Huomiot
<i>Yli 100 000 euroa hankkeittain:</i>							
Maanhankinta	300		300		300	10	
<b>Investointimenot yhteensä</b>	<b>300</b>		<b>300</b>		<b>300</b>		
Investointeihin liittyvä rahoitusosuus							
Kiinteistöjen myynti	-250		-250		-250	-1 745	sisältää myyntivoitot (1725)
Rakennusten myynti	-250		-250		-250		
<b>Investointien tulorahoitus yhteensä</b>	<b>-500</b>		<b>-500</b>		<b>-500</b>	<b>-1 745</b>	
<b>Investointimenot netto</b>	<b>-200</b>		<b>-200</b>		<b>-200</b>	<b>-1 735</b>	

### Kaupunginkansliakeskus

Hanke	Kustannusarvio	Käytetty	Alkup. TA 2023	TA muutokset 2023	Muutettu TA 2023	Toteuma 1-6 2023	Huomiot
<i>Yli 100 000 euroa hankkeittain:</i>							
<i>Alle 100 000 euron hankkeet</i>							
<b>Investointimenot yhteensä:</b>							
Investointeihin liittyvä rahoitusosuus							
<b>Investointien tulorahoitus yhteensä</b>							
<b>Investointimenot netto</b>							

## Sivistys- ja hyvinvointikeskus

Hanke	Kustannusarvio	Käytetty	Alkup. TA 2023	TA muutokset 2023	Muutettu TA 2023	Toteuma 1–6 2023	Huomiot
<i>Yli 100 000 euroa hankkeittain:</i>	21 535	242	1 965	258	2 223		
<b>Liikuntahalli, laaja</b>	8 000		50		50		
<b>Isnäsin koulukeskus</b>							
Hankesuunnitelma, vanhan koulun korjaus ja päiväkotijärjestelyt.	855	198	95		95		
<b>Generalshagens skola,</b> hankesuunnitelma, peruskorjaus	2750		150		150		
<b>Valkon monitoimihalli</b>	200	15	150		150		
<b>Ruukin koulu</b>	520		20		20		
Suunnittelu, koulun julkisivu ja öljylämmityksen korvaaminen							
<b>Skeittipuisto</b>	120		10		10		
<b>Päiväkoti-investointi</b>							
Päiväkoti (hankesuunnitelma uudelle päiväkodille)	7 800	29	200		200		
<b>Valkon päiväkot</b>							
Siirrettävät modulit	1 100		1 100	258	1 358	2	
<b>Keskuskeittiö</b>							
Viilennys	40		40		40		valmis 7/23
Forum							
Käyttövesiputkisto ja viemärit	150		150		150		
<i>Alle 100 000 euron hankkeet (tilapalvelu+ sivistys- ja hyvinvointikeskus)</i>			343		343		
<b>Julkisivujen kunnostaminen (useita kohteita)</b>							
Liljendalin liikuntatalo			50		50		valmis 7/23
Liljendalin kirjasto			10		10		
<b>Piha-alueet</b>							
Sävträskin koulun aita			25		25		valmis 7/23
Kaukalo Generalshagens skola			60		60	2	
<b>Koulu- ja päiväkotiverkon kunnossapitokorjaukset</b>							
Bambin pihan aitaus ja leikkivälineet			20		20		
Koskenkylä päiväkot, sadevesi ja salaojitus			60		60		
Hembackan päiväkodin			15			6	valmis 7/23

ilmalämpöpumput							
Kansalaisopiston lämmivesipuolen ongelmien korjaaminen			80				
Ruukin yläpajan vesirataksen korjaaminen			23				
<b>Investointimenot yhteensä</b>	<b>24 285</b>	<b>242</b>	<b>2 308</b>	<b>258</b>	<b>2 566</b>	<b>10</b>	
<i>Investointeihin liittyvä rahoitusosuus</i>							
<i>Museoviraston avustus</i>							
<i>Ruukin vesivasaralle</i>							
<b>Investointien tulorahoitus yhteensä</b>						<b>0</b>	
<b>Investointimenot netto</b>	<b>24 285</b>	<b>242</b>	<b>2 308</b>	<b>258</b>	<b>2 566</b>	<b>10</b>	

## Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus

Hanke	Kustannusarvio	Käytetty	Alkup. TA 2023	TA muutokset 2023	Muutettu TA 2023	Toteuma 1–6 2023	Huomiot
<i>Yli 100 000 euroa hankkeittain:</i>	11 030	9 030	1 937	683	2 620	2 410	
Kuningattarenranta	9 400	8 788	612	575	1 187	1 866	valmistuu 300 kelluva pois.
Ulkovalaistuksen perusparannus	125		125		125	124	käynnissä
Siltojen perusparannus	125		125		125	29	käynnissä
Kauppa ja teollisuusalueiden kadut	250		250		250	39	käynnissä
Mahdollistaa kaupan ja teollisuuden sijoittumisen Loviisaan ja valmiuden vastata uusien yritysten infrastruktuuriin.							
Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen työkone	250		250		250		toimitus loppuvuonna
Kauppa- ja teollisuusalueiden esirakentaminen	380		375		375	206	käynnissä
Loviisa Camping	500	242	200	108	308	146	
<i>Alle 100 000 euron hankkeet (tilapalvelu)</i>			90		90		
Varikko katon korjaus ja tilojen pienet korjaukset			80		80		
Degerbyinkatu 21 parveke			10		10		
<i>Alle 100 000 euron hankkeet (infrastruktuuri)</i>	740		740		740		
<i>(alustava jako)</i>							
Katujen peruskorjaus			90		90	75	käynnissä
Siltojen peruskorjaus			50		50		
Kestopäällystys			200		200	110	käynnissä
Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen koneet			40		40	97	käynnissä
Liikenneturvallisuus-toimenpiteet			50		50		ei aloitettu
Puistot			80		80	39	käynnissä
Koirapuisto			50		50		valitushanke,pys äytetty
Lähivirkistysalueet ja opasteet			50		50	6	käynnissä
Varikko tilapäissuoja			100		100		ei toteuteta
Atomtien jatkamisen esiselvitys			30		30	4	aloitettu
<i>Alle 100 000 euron hankkeet (kaupunkisuunnittelu sekä rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu)</i>							

<b>Investointimenot yhteensä</b>	<b>11 770</b>	<b>9 030</b>	<b>2 767</b>	<b>683</b>	<b>3 450</b>	<b>2 597</b>	
<b>Investointien tulo-rahoitus</b>			-96				KR leikkipuisto
<b>Investointien tulo-rahoitus yhteensä</b>			-96				
<b>Investointimenot netto</b>	<b>11 770</b>	<b>9 030</b>	<b>2 671</b>	<b>683</b>	<b>3 450</b>	<b>2 597</b>	

### Hulevesitaseyksikkö

Hanke	Kustannusarvio	Käytetty	Alkup. TA 2023	TA muutokset 2023	Muutettu TA 2023	Toteuma 1-6 2023	Huomiot
<i>Yli 100 000 euroa hankkeittain:</i>	300		300		300		Hankkeet etenevät suunnitellusti
Muiden kaupunginosien asuinalueiden kehittäminen			50		50		
Kauppa ja teollisuusalueiden kadut			50		50		
Kauppa- ja teollisuusalueiden esirakentaminen			50		50		
Katujen peruskorjaus			50		50	4	
Kuningattarenranta			100		100	60	
<b>Investointimenot yhteensä</b>			<b>300</b>		<b>300</b>	<b>64</b>	
Investointeihin liittyvä rahoitusosuus							
<b>Investointien tulo-rahoitus yhteensä:</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Investointimenot netto</b>			<b>300</b>		<b>300</b>	<b>64</b>	

### Yhteenveto suuret hankkeet

Hanke	Kustannusarvio	Käytetty	Alkup. TA 2023	TA muutokset 2023	Muutettu TA 2023	Toteuma 1-6 2023	Huomiot
Kuningattarenranta	9 400	8 788	612	575	1 187	1 866	
Liikuntahalli	8 000		50		50		
Isnäsin koulukeskus	855	198	95		95		
Päiväkoti-investoinnit	7 800	29	200		200		
<b>Yhteensä</b>	<b>26 055</b>	<b>9 015</b>	<b>957</b>	<b>575</b>	<b>1 532</b>	<b>1 866</b>	

## Kaupunki yhteensä

	Kustannusarvio	Käytetty	Alkup. TA 2023	TA muutokset 2023	Muutettu TA 2023	Toteuma 1–6 2023	Huomiot
<b>Investointimenot yhteensä:</b>							
Demokratiapalvelut	300		300		300	10	
Kaupunginkansliakeskus							
Sivistys- ja hyvinvointikeskus	24 285	242	2 308	258	2 566	10	
Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus	11 770	9 030	2 767	683	3 450	2 597	
Hulevesitaseyksikkö	1 620		310		310	71	
<b>Investointimenot yhteensä</b>	<b>37 975</b>	<b>9 272</b>	<b>5 685</b>	<b>941</b>	<b>6 626</b>	<b>2 688</b>	
<b>Investointitulot yhteensä:</b>							
Demokratiapalvelut	-500		-500		-500	-1 745	
Kaupunginkansliakeskus							
Sivistys- ja hyvinvointikeskus							
Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus						-96	
Hulevesitaseyksikkö							
<b>Investointitulot yhteensä</b>	<b>-500</b>		<b>-500</b>		<b>-500</b>	<b>-1 841</b>	
<b>KAUPUNKI YHTEENSÄ NETTO</b>	<b>37 475</b>	<b>9 272</b>	<b>5 185</b>	<b>941</b>	<b>6 126</b>	<b>2 244</b>	

## LOVIISAN VESILIIKELAITOS, INVESTOINNIT 2023–2028, 1 000 euroa

Hanke	Kustannusarvio	Käytetty	Alkup. TA 2023	TA muutokset 2023	Muutettu TA 2023	Toteuma 1–6 2023	Huomiot
<i>Yli 100 000 euroa hankkeittain:</i>							
Vanhojen johtojen saneeraus			900		900	555	
Kuningattarenranta	2 300		300		300	65	
<i>Alle 100 000 euron hankkeet</i>			240		240	6	
<b>Vesiliikelaitos menot yhteensä</b>	<b>2 300</b>		<b>1 440</b>		<b>1 440</b>	<b>626</b>	
Investointeihin liittyvä rahoitusosuus							
<b>Vesiliikelaitos tulot yhteensä</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	
<b>Vesiliikelaitos investointimenot netto</b>	<b>2 300</b>		<b>1 440</b>		<b>1 440</b>	<b>626</b>	

