

KUNINGATTARENRANTA INVESTOINNIT 2019-2023

TILANNE 27.1.2022

	Hyväksytty lautakunta (sis vesihuolto)	Hyväksytty lautakunta (EI vesihuolto)	Lisätyöt	Yhteensä	Ylitys + Alitus -	Arvio lisäkust	Kaikki Yhteensä	TA2021	TA 2022	Käyttämättä 2021 alitus -	YLITYS +	Kokonaisbudjetti Kuningattarenranta		Jäljellä
												TOT	Hyv	
2019			Tot+				0							
2020	351854,87		arvio				0						0	
2021														
Eteläosa hyväksytty	410187	215038	200000	415038	4851	0	415038							
Pohjoisosa hyväksytty	669700	520700	50000	570700		0	570700							
Keskiosa hyväksytty	3277700	3179700	300000	3479700	202000	0	3479700							
Muuta kustannusta	0	0	0	0	0	0	0							
Väliallas	100000	100000		100000			100000							
Silttiverho	61000	61000		61000			61000							
Ruoppaus	810000	747960	50000	797960			797960							
Saven ajo	300000	300000		300000			300000							
Meluseinä	76000	76000		76000			76000							
Aallonmurtaja	150000	150000		150000			150000							
Kelluva silta	360000	360000		360000			360000							
Yhdyslaituri	93000	93000		93000			93000							
Tukimuuri	290000	290000		290000			290000							
							0							
							0							
YHTEENSÄ	6597587	6093398	600039	6993398	395811	0	6993398	8600000		-1606602		6993398	8600000	1606602

KIRJANPIDON TILANNE 27.1.2022

Kuningattarenranta-hanke	toteutunut	toteutunut	toteutunut	TA	TA
Ei sisällä vesihuoltoa	2020	2021	2022	2022	2023
	€	€	€	€	€
	351 854,87	3 672 805,38	0		

Hanke kok.	8 600 000
------------	-----------

Hankerahaa jäljellä	4 575 339,75
---------------------	--------------

KOKONAI SARVIO

2019	
2020	351854,87
2021	
Eteläosa	420000
Pohjoisosa	600000
Keskiosa	3400000
Keskiosa	300000
Väliallas	100000
Silttiverho	61000
Ruoppaus	800000
Saven ajo	300000
meluseinä	76000
Kelluva silta	360000
Yhdyslaituri	93000
Tukimuuri	300000
Aallonmurtaja	150000
Päällystystyö	375000
Viheralueet	300000
Valaistus	280000
Muut kulut	333145,13
YHTEENSÄ	8600000

arvio 2022-23	
arvio 2022-23	
arvio 2022-23	
arvio 2022-23	